

# COMMISSION PATRIMOINE

25/05/2021 – 20h00

## PRÉSENCES

Fonction	Commune déléguée	Représenté par	Présence	Choix thématique Commission
Maire Adjoint BeA	Baugé	Jacky Boyeau	X	Président Commission
Maire Adjoint BeA	Bocé	Michel Girard	X	Vice –Président Bâtiments
Maire Délégué	Clefs	Luc Van Nieuwenhuyze	Excusé	Vice Président patrimoine
Directeur des Services Techniques		Denis Clément	X	
Personnel Ressources – Responsable Bâtiments		Frédéric Defois	X	Responsable bâtiments
Personnel Ressources – Conception et suivi opérations - Patrimoine		Frédéric Boucherie	X	
Assistante administrative		Sabrina Roiné	X	
Conseiller communal	Baugé	Sylvie Carré	Excusée	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller communal	Cuon	Bernard Leclerc	X	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller communal	Vieil Baugé	Fabrice Bourillon	X	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller consultatif	Fougeré	Louis-Marie Barillé	Excusé	
Conseiller consultatif	Le Guédéniau	Alain Banner	X	Bâtiments
Conseiller consultatif	Pontigné	Daniel Loiseleux	X	
Conseiller consultatif	Saint Martin d'Arcé	Stéphane Goubard	X	Bâtiments + éven. Patrimoine
Conseiller consultatif	Cheviré le Rouge	Jean-Louis Guéris	X	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller consultatif	Vieil-Baugé	Laurent Boucher	X	Patrimoine
Conseiller consultatif	Baugé	Benoit Polleau	X	Bâtiments
Conseiller consultatif	Echemiré	Anthony Lemer	X	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller consultatif	Vaulandry	Guy Lasseux	X	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller consultatif	Montpollin	Laurent Hamelin	X	/
Conseiller consultatif	Chartrené	Dominique Travers	Absent	/
Conseiller consultatif	Chartrené	Raphael Tudoux	Absent	Bâtiments + Patrimoine
Conseiller consultatif	Le Guédéniau	Gilles Joreau	Absent	
Conseiller consultatif	Clefs	Eric Soreau	X	

## ORDRE DU JOUR

Items	quoi	pourquoi	Décision(s) / échanges	Ressources	Echéances
<b>Ressources Humaines</b>	Présentation de Denis CLEMENT, directeur des services techniques Présentation de Frédéric DEFOIS, responsable du service bâtiment Départ de Frédéric BOUCHERIE				
<b>Point travaux en cours</b>	Bâtiment 1 avenue de Paris  Cf annexe ci-jointe	Remise en état du bâtiment pour accueillir un commerce de vélos		Denis + Agents ST	FIN MAI2021
	Toilettes à proximité de la salle des fêtes d'Echemiré	Demande de M. LEMER Anthony qui sollicite qu'une rampe d'accès PMR soit créée en vue de l'organisation du comice 2021		Denis + Frédéric D	Août 2021
	Porte de la salle de la bibliothèque SMA	S. GOUBARD demande où en est le remplacement de la porte de la bibliothèque qui est très abîmée.	Devis à valider	Frédéric D / Sabrina	28/05/2021
	Problème d'ouverture porte à l'église de VB	Demande de F. BOURILLION concernant le remplacement de la porte de l'espace Delamaide		Frédéric D	28/05/2021
	Etude énergétique	Établir un plan pluriannuel de plan de bâtiment	Présentation du projet 26/05/2021		
	Maison France Service – Chapelle St Joseph	Présentation du projet validé et plan par J. BOYEAU,	Appel d'offres à lancer – fin de travaux en février 2022	J. BOYEAU / Denis	02/2022

<b>Etat d'avancement des travaux de la salle des fêtes de Cuon et le périscolaire à Cheviré le rouge</b>	Salle des fêtes de Cuon	Présentation de l'avancée des travaux par M. LECLERC : travaux de couverture du jeu de boules de fort terminés – il reste l'électricité / faux plafond / isolation Création de sanitaires : travaux de couverture terminés – placo plâtre posé Salle des fêtes : les travaux de gros œuvres terminés, les travaux d'isolation intérieur sont terminés. Le carrelage sera posé d'ici fin juin 2021 Proposition d'une visite du chantier	Vendredi 28/05/2021 à 18h30	B. LECLERC	
	Bâtiment périscolaire Cheviré le Rouge	Présentation de l'avancée des travaux par JL. GUERIS Les travaux d'isolation en chanvre sont terminés Enduits terminés Pour la partie restaurant scolaire, les travaux de charpente sont réalisés Proposition d'une visite de chantier	Jeudi 3 juin 2021 à 19h00	JL. GUERIS	
<b>Déconstruction préfabriqué amianté école Le Guédeniau</b>		La garderie est actuellement dans la salle des fêtes, ce qui nécessite de déménager le matériel en cas de location de la salle	présentation par A. BANNIER du projet de réorganisation de l'ensemble scolaire initié par le conseil communal consultatif et mise en place d'un groupe de travail en Octobre avec notamment le PEJ .	Denis / Frédéric D	
<b>Questions diverses</b>	Pôle Santé : une étude d'agrandissement est en cours suite à la demande de nouveaux professionnels qui souhaitent intégrer la maison de santé.				

**PROCHAINE RÉUNION : commission bâtiment – patrimoine bâti 26/06/2021**